

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2018-45

中钢国际工程技术股份有限公司 2018 年第二季度主要经营合同简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第二季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2018 年第二季度，公司新签工程项目合同 27 个，合同金额总计 50.33 亿元，其中国外项目 3 个，合同金额合计 1.00 亿元；国内项目 24 个，合同金额合计 49.33 亿元。

二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目 151 个，预计总收入 459.76 亿元，累计已确认收入 292.25 亿元，未完工部分金额为 167.52 亿元；已签订协议但尚未开工项目 61 个，合同金额总计为人民币 295.69 亿元。

三、报告期内无已中标尚未签约订单。

四、报告期内未完工重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30% 以上的）进展情况：

项目名称	开工日期	计划工期	进展情况	合同金额 (亿元)	报告期确 认收入(万 元)	累计确认 收入(万 元)	应收款余 额(万元)	累计收款 额(万元)	完工进度 (%)	巨潮资讯网 披露索引
安徽霍邱 300 万吨钢 铁项目 (EPC 总工 承包)	2012 年 9 月 起陆续开	2019 年 7 月 15 日前陆 续投产	公司已与业 主签署了《后 续合作框架 协议》及各分 项工程合同 补充协议。	50.47	0	132,593.26	21,970.46	139,514.60	30.69%	

项目名称	开工日期	计划工期	进展情况	合同金额 (亿元)	报告期确 认收入(万 元)	累计确认 收入(万 元)	应收款余 额(万元)	累计收款 额(万元)	完工进度 (%)	巨潮资讯网 披露索引
伊朗 ZARAND 综合钢厂 项目(EPC 总承包)	2012年12 月起陆续 开工	2018年建 成投产	安装工作已 完成93%,开 始大规模单 体试车,高炉 热风炉已烘 炉完毕。	45.33	8,981.96	441,889.28	0.00	445,033.19	97.00%	
阳煤集团 西上庄超 临界低热 值煤热电 项目(EPC 总承包)	2016年6月	24个月	主要设备采 购完成,主体 工程已进入 上部结构施 工阶段。因国 家政策调控, 工程建设进 度放缓。	40.72	3,202.42	59,499.74	0	63,930.00	16.11%	2016年5月 31日《经营 合同公告》 (2016-65)
TOSYALI 阿尔及利 亚230万吨 综合钢厂 项目(EPC 总承包)	2015年8月	24个月	轧钢已投产, 炼钢工程热 负荷试车已 完成。	31.08 ^{注2}	11,780.58	359,122.61	23,632.77	335,039.09	98.00%	2015年6月 11日《经营 合同公告》 (2015-47)

注1: 根据公司与业主签署的相关协议, 焦化、干熄焦、轧钢、炼铁等4个子项目合同继续履行, 原合同价款保持不变, 合同金额合计约30.02亿元; 综合管网、燃气设施、煤气及余热发电等3个子项目合同(合同金额合计约16.86亿元)不再执行, 双方按照法院委托的鉴定机构的鉴定结论进行结算; 空分工程(合同金额约3.60亿元)双方另行协商签订补充协议; 原料厂工程、炼钢套筒窑工程等2个子项目合同(合同金额合计约2.19亿元)未开始实际履行, 双方一致同意解除合同, 该金额已在上表合同总金额中扣除。

注2: 合同金额5.08亿美元, 公告时折合人民币为31.08亿元, 收入确认金额以收款时点汇率折算, 两者存在差异。

上述相关数据为阶段性数据, 且未经审计, 公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2018年7月26日