

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2018-69

## 中钢国际工程技术股份有限公司 2018 年第三季度主要经营合同简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第三季度工程总承包业务经营情况简报如下：

### 一、新签订单情况

2018 年第三季度，公司新签工程项目合同 25 个，合同金额总计 53.21 亿元，其中国外项目 6 个，合同金额合计 17.78 亿元；国内项目 19 个，合同金额合计 35.42 亿元。

### 二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目 177 个，预计总收入 555.68 亿元，累计已确认收入 308.85 亿元，未完工部分金额为 246.83 亿元；已签订协议但尚未开工项目 46 个，合同金额总计为人民币 259.34 亿元。

### 三、报告期内无已中标尚未签约订单。

四、报告期内未完工重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30% 以上的）进展情况：

项目名称	开工日期	计划工期	进展情况	合同金额（亿元）	报告期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	应收款余额（万元）	累计收款额（万元）	完工进度（%）	巨潮资讯网披露索引
安徽霍邱 300 万吨钢铁项目（EPC 总承包）	2012 年 9 月起陆续开工	2019 年 7 月 15 日前陆续投产	焦化、干熄焦项目：设计工作已大部分完成，设备采购完成 80%；高炉项目：业主正在进行方案调整，设计图纸正在更新；	50.47	45,184.72	177,777.98	19,681.43	178,222.04	41.15%	

			轧钢项目：设计已完成，设备采购已大部分完成。							
伊朗 ZARAND 综合钢厂 项目 (EPC总 承包)	2012年12 月起陆续 开工	2018年建 成投产	安装工作大部分已完成，单体试车工作继续进行。	45.33	0	441,889.28	0	447,241.37	97.00%	
阳煤集团 西上庄超 临界低热 值煤电 项目 (EPC总 承包)	2016年6 月	24个月	主要设备采购完成，主体工程已进入上部结构施工阶段。因国家政策调控，工程建设进度放缓。	40.72	162.47	59,662.21	0	64,100.00	16.16%	2016年5月 31日《经营 合同公告》 (2016-65)
TOSYALI 阿尔及利 亚230万 吨综合钢 厂项目 (EPC总 承包)	2015年8 月	24个月	已投产。	31.08 <sup>注2</sup>	0	359,122.61	23,632.77	335,284.85	98.00%	2015年6月 11日《经营 合同公告》 (2015-47)

注1：根据公司与业主签署的相关协议，焦化、干熄焦、轧钢、炼铁等4个子项目合同继续履行，合同金额合计约30.02亿元；综合管网、燃气设施、煤气及余热发电等3个子项目合同（合同金额合计约16.86亿元）不再执行，双方将按照法院委托的鉴定机构的鉴定结论进行结算；空分工程（合同金额约3.60亿元）双方签订补充协议，由BOT方式改成EPC方式继续履行；原料厂工程、炼钢套筒窑工程等2个子项目合同因未开始实际履行，双方一致同意解除合同，该金额已在上表合同总金额中扣除。

注2：合同金额按公告时点汇率折合人民币为31.08亿元，收入确认金额以收款时点汇率折算，两者存在差异。

上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2018年10月30日