

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2017-78

中钢国际工程技术股份有限公司

2017年第三季度主要经营合同简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第三季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2017年第三季度，公司新签工程项目合同31个，合同金额总计32.06亿元，其中国外项目5个，合同金额合计21.94亿元；国内项目26个，合同金额合计10.12亿元。

二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目129个，预计总收入444.20亿元，累计已确认收入302.77亿元，未完工部分金额为141.44亿元；已签订协议但尚未开工项目46个，合同金额总计为人民币253.22亿元。

三、报告期内无已中标尚未签约订单。

四、报告期内未完工重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的）进展情况：

项目名称	开工日期	计划工期	进展情况	合同金额（亿元）	报告期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	应收款余额（万元）	累计收款额（万元）	完工进度（%）	巨潮资讯网披露索引
安徽霍邱300万吨钢铁项目（EPC总承包）	2012年9月起陆续开工	2015年5月底前完工	自2014年8月开始，因行业和其他一些原因，各子项目陆续进入缓建状态。目前地方政府、业主及公司正在积极推动复工	52.66	0.00	132,593.26	99,961.66	59,507.36	30.69	

			工作。							
伊朗ZARAND综合钢厂项目（EPC总承包）	2012年12月起陆续开工	2018年建成投产	设计及设备发货已经完成，正在进行钢结构及设备安装工作，预计2018年全面投产。	45.33	0.00	424,061.85	23,020.65	403,695.67	93.00	
阳煤集团西上庄超临界低热值煤电项目（EPC总承包）	2016年6月	24个月	设计图纸完成卷册比例为13.86%，设备采购完成85.42%，主体工程已进入上部结构施工阶段。因国家政策调控，工程建设进度放缓。	40.72	6,953.12	39,991.60	0.00	58,400.00	10.83	2016年5月31日《经营合同公告（2016-65）》
TOSYALI阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目（EPC总承包）	2015年8月	24个月	轧钢程已完成热负荷试车，炼钢工程设备安装完成70%左右，预计年底前完工。	31.08 ^{注2}	0.00	338,984.69	7,653.69	313,689.47	95.00	2015年6月11日《经营合同公告（2015-47）》

注1：受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响，霍邱项目建设进展较为缓慢，实施较原计划有所延后，目前地方政府、业主及公司正在积极推动复工工作。

注2：合同金额5.08亿美元，公告时折合人民币为31.08亿元，收入确认金额以收款时点汇率折算，两者存在差异。

除霍邱项目外，公司正在执行的项目实际进展与合同约定不存在重大变化或者重大差异。

上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2017年10月20日