

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2018-31

中钢国际工程技术股份有限公司

2018年第一季度主要经营合同简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第一季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2018年第一季度，公司新签工程项目合同31个，合同金额总计56.40亿元，其中国外项目6个，合同金额合计1.03亿元；国内项目25个，合同金额合计55.37亿元。

二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目126个，预计总收入407.20亿元，累计已确认收入281.21亿元，未完工部分金额为125.99亿元；已签订协议但尚未开工项目58个，合同金额总计为人民币316.12亿元。

三、报告期内无已中标尚未签约订单。

四、报告期内未完工重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的）进展情况：

项目名称	开工日期	计划工期	进展情况	合同金额（亿元）	报告期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	应收款余额（万元）	累计收款额（万元）	完工进度（%）	巨潮资讯网披露索引
安徽霍邱300万吨钢铁项目（EPC总承包）	2012年9月起陆续开工	2015年5月底前完工 ^{注1}	自2014年8月开始进入缓建状态。目前地方政府、业主及公司正在积极推动复工工作。	52.66	0	132,593.26	39,958.21	119,510.80	30.69%	
伊朗ZARAND综合钢厂项目（EPC总承包）	2012年12月起陆续开工	2018年建成投产	安装工作已完成90%，陆续进入单体试车阶段，高炉热风炉已经开始烘炉。	45.33	8,981.96	441,889.28	0.00	445,033.19	97.00%	

项目名称	开工日期	计划工期	进展情况	合同金额(亿元)	报告期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	应收款余额(万元)	累计收款额(万元)	完工进度(%)	巨潮资讯网披露索引
阳煤集团西上庄超临界低热值煤热电项目(EPC总承包)	2016年6月	24个月	主要设备采购完成,主体工程已进入上部结构施工阶段。因国家政策调控,工程建设进度放缓。	40.72	3,202.42	59,499.74	487.27	63,300.00	16.11%	2016年5月31日《经营合同公告》(2016-65)
TOSYALI 阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目(EPC总承包)	2015年8月	24个月	轧钢工程已完成热负荷试车,炼钢工程正在进行热负荷试车前的准备工作。	31.08 ^{注2}	10,203.09	357,545.11	23,722.56	334,077.89	98.00%	2015年6月11日《经营合同公告》(2015-47)

注1: 受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响, 霍邱项目建设进展较为缓慢, 实施较原计划有所延后, 目前地方政府、业主及公司正在积极推动复工工作。

注2: 合同金额5.08亿美元, 公告时折合人民币为31.08亿元, 收入确认金额以收款时点汇率折算, 两者存在差异。

上述相关数据为阶段性数据, 且未经审计, 公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2018年4月26日