

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-42

## 中钢国际工程技术股份有限公司

### 2019年第一季度工程总承包业务经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度工程总承包业务经营情况简报如下：

#### 一、新签订单情况

2019年第一季度，公司新签工程项目合同15个，合同金额总计16.96亿元，均为国内项目。

#### 二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目160个，预计总收入599.43亿元，累计已确认收入297.55亿元，未完工部分预期收入301.87亿元；已签订合同但尚未开工项目54个，合同金额合计81.86亿元。

#### 三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

#### 四、未完工重大项目情况

报告期内项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的未完工重大项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额(预计收入)	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
MMK250万吨焦化EPC项目	468,727.46	2019年1月21日	详细设计开始后50个月	0.00%	0	0	合同约定	0

ZARAND 综合钢厂 EPC 项目	458,799.50	2012 年 12 月 1 日	2019 年建成投产	95.85%	0	439,747.55	合同约定	112.93
TOSYALI230 万吨综合钢厂 EPC 项目	380,742.73	2015 年 8 月 1 日	24 个月	94.89%	0	361,271.30	合同约定	34,264.44
西上庄超临界低热值煤热电 EPC 项目	370,657.86	2016 年 6 月 1 日 <sup>注</sup>	24 个月	16.10%	0	59,662.21	合同约定	0
霍邱 300 万吨钢铁 EPC 项目	320,606.21	2012 年 9 月 1 日	2019 年 7 月各子项目陆续投产	71.39%	19,147.82	246,039.35	合同约定	24,900.54
穆通综合钢厂 EPC 项目	299,149.68	2019 年 1 月 29 日	30 个月	0.00%	0	0	合同约定	0

注：因国家政策调控，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性的数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日