

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-2

中钢国际工程技术股份有限公司 2019年第四季度工程业务经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2019年第四季度，公司新签工程项目合同30个，合同金额总计71.15亿元，其中国内项目27个，合同金额合计67.65亿元；国外项目3个，合同金额合计3.50亿元。

公司2019年全年累计新签工程项目合同118个，合同金额总计204.29亿元，其中国内项目105个，合同金额合计145.43亿元；国外项目13个，合同金额合计58.86亿元。

二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目156个，预计总收入650.21亿元，累计已确认收入338.88亿元，未完工部分预期收入311.33亿元；已签订合同但尚未开工项目44个，合同金额合计115.83亿元。

三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

四、未完工重大项目情况

报告期内项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的未完工

重大项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额 (预计收入)	开工日期	工期	完工百分比%	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
MMK250万吨焦化EPC项目	496,242.46	2019年1月21日	详细设计开始后50个月	1.65	5,210.00	8,210.00	合同约定	0
ZARAND综合钢厂EPC项目	458,799.50	2012年12月1日	2019年建成投产	95.98	0	439,747.55	合同约定	0
TOSYALI 230万吨综合钢厂EPC项目	380,742.73	2015年8月1日	24个月	100.00	561.39	380,796.44①	合同约定	18,782.36
西上庄超临界低热值煤热电EPC项目	375,108.49	2016年6月1日	24个月②	16.25	0	60,952.70	合同约定	0
广东金晟兰800万吨优特钢EPC项目	355,896.91	2019年12月30日	14个月	0	0	0	合同约定	0
安徽密邱300万吨钢铁EPC项目	320,606.21	2012年9月1日	2019年7月各子项目陆续投产	87.96	11,033.61	269,386.99	合同约定	21,424.27
穆通综合钢厂EPC项目	299,149.68	2019年1月29日	30个月	7.12	6,781.24	20,811.10	合同约定	0

注：①与合同额的差异为结算汇率差异所致。

②因国家政策调控，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性的数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020年1月21日